

关于准格尔旗疾病预防控制中心附属用房室内改造工程的设计图纸问题

一、土建部分：

1. 一层原有门拆除是木门还是防盗门？

回复：拆除为防盗门

2. X光室、DR室、CT室、控制室的外窗砌体封堵，是否需要拆除金属窗？

回复：不需要拆除直接靠墙砌筑就可，不破坏外立面造型

3. X光室、DR室、CT室的控制室室内窗户 C1515 是否为防护窗？

回复：是为防护窗

4. 楼梯间地面面层设计为 20mm 厚大理石，请明确石材名称？

回复：灰色

5. 大理石洗漱台请明确石材名称及厚度？

回复：18 厚鱼肚白大理石

6. 30mm 厚大理石窗台板请明确石材名称？

回复：黑金大理石

7. 走廊矿棉板吊顶靠墙两侧设计为 200mm 宽石膏板吊顶白色乳胶漆饰面，请明确刮腻子及乳胶漆各几遍？

回复：各两遍

8. 安装拆除原有给排水管道立管和支管都拆吗？图纸设计一层和三层有部分拆除，那立管是不是应该全部拆除？

回复：全部拆除

9. 墙裙 1 高度不明确？

回复：按 1.5m 计算

10、1.5 厚聚氨脂涂膜防水(至少三遍以上)，是每遍 1.5 厚还是总厚度为 1.5 厚？

回复：总厚度为 1.5 厚。

11、大理石板材的规格为多少？

回复：800*800

12、棚 4 中，面浆饰面的材质是什么？

回复：大白浆三遍。

13、X 光透视室、CT 室、DR 室上一层房间地面均加聚氨酯防水涂膜两遍，厚度为多少？

回复：总厚度为 1.5 厚聚氨酯防水涂膜。

14、原有墙体拆除的材质为什么？

回复：200 厚加气混凝土砌块墙体。

15、图纸中，原有洞口尺寸没有明确，请明确洞口尺寸。

回复：D1:1000*9000*650,距地 0.85m、D2:600*800*200,距地 1.2m、

D3:500*600*200, 距 地 1.3m 、 D4:400*500*200, 距 地 1.5m 、

D5:500*500*200,距地 1.5m、D6:400*500*200,距地 1.5m

16、抹灰工程中，是否需要增加网格布？

回复：所有抹灰墙面增加耐碱玻纤网格布。

17、墙砖规格为多少？

回复：300*600。

18、食堂包柱处大理石规格为多少？

回复：40 厚米黄色大理石 1200*600

19、地面 5 中，3 厚橡胶板改为 3 厚塑胶地板饰面。

二、安装部分

1、电气桥架的材质规格尺寸是多少？是否为原有桥架不计入？

回复：桥架为原有桥架，不计入

2、东楼的应急照明管线是否西楼配电箱引入的？未标注回路及型号？接入部分折断符号这边怎么计算？



回复：增加回路标注，与右侧回路标注一至，折断符号南侧强电不算，弱电网线等算至层电井接入柜

3、此配电箱二次深化设计、电缆及配管从何处引入图上未显示，是否计入本次控制价？



回复：与原图没变，可以不计

4、弱电桥架的材质规格尺寸是多少？是否为原有桥架不计入？

回复：利用原有桥架

5、弱电回路由何处引来只计算折断线后面部分管线长度吗？

回复：弱电网线等算至层电井接入柜

火自报回路由何处引来只计算折断线后面部分管线长度吗？

回复：只算折线北侧部分

6、摄像机的规格型号是多少？接摄像机配管是否为 JDG25 管内穿视频线及电源线？

回复：摄像机先按 200 万的像素算吧。线就用 6 类非屏蔽网线吧，原设计是用的视频线。

7、怎么样连到电井？这边是有桥架吗？直接把线拉过右边的电井就可以了吗？

回复：都有桥架，弱电电井是中间的那个电井

8、弱电箱是否计入本次控制价？

回复：弱电箱不计入

9、接线盒是什么材质的？

回复：接线盒全是钢的

10、所有弱电 UTP 网线是否都为超六类 UTP6 型号？

回复：是的

11、喷淋主管不在东西 1-3 层范围，立管是否也不计入？

回复：不计入。

12、热风幕多大功率？是否计入本次控制价？

回复：不计入。

13、给水工程中，DN15 泄水阀与 DN70 闸阀的材质是什么？

回复：钢制。

内蒙古建诚建筑设计有限责任公司

2025年03月27日

